

Wateroverlast 17-06-2020

Rood = in GRP

Kosten = zijn voor kleine maatregelen

Locatie	Soort overlast	Bijzonderheden	Maatregelen	Kosten
Pascalvisserstraat 18 Sweikhuizen	Water op oprit en in garage	Op gesprek geweest. Er word in de openbare ruimte een aanpassing uitgevoerd waardoor geen water meer de oprit oploopt. In B.R.P. schinnen is al een project opgenomen om de buis te vergroten die als bypass funcioneert.	<u>Kleine maatregel:</u> Ophalen van de inrit door de eigen dienst. Ongeveer 30 m2 herstraten. 2 x 8 uur. Loonkosten €880,- <u>Grote maatregel:</u> Vergroten bypass en uitstroomversteving worden in het GRP opgenomen	€ 880,00
Sittardergats Doenrade	Modder op de weg. Reeds div. keren	Op locatie gaan schouwen. Modder blijft hier op de weg liggen na regenval. Probleem word veroorzaakt vanaf 1 perceel.	<u>Maatregel:</u> Gesprek met agragier moet worden aangegaan. Modder door veroorzaker opgeruimd.	€ 0,00
Mon. Brulsstraat 7-9-11 Hulsberg	Water in Woningen via straat	Op locatie geweest. Geen snelle oplossing beschikbaar. Bewoners advies gegeven. Na gesprek met de Wethouder is afgesproken dat kolken gecontroleerd worden en onderzocht wordt of een bypass gemaakt kan worden om de situatie te verlichten. Eventueel grootschalig afkoppelen en op het plein BBB/kratten plaatsen.	<u>Kleine maatregel:</u> 15 kolken extra gereinigd. Loonkosten €330,- <u>Grote maatregel:</u> Word in het GRP opgenomen	€ 330,00
Pascalvisserstraat 25 Sweikhuizen	Water op oprit en in garage	Bewoner geeft aan dat de putdeksel in de openbare ruimte omhoog komt en zo het water naar de oprit loopt. Een ander type deksel verminderd de overlast.	<u>Kleine maatregel:</u> Putdeksel vervangen door klapdeksel. 30 m2 tegels vervangen door B.k.k. 4 x 8 uur en verwijderingskosten oude materialen. Putdeksel €100,- Loonkosten €1760,- materiaalkosten €2250,- <u>Grote maatregel:</u> gebied afkoppelen.	€ 5.010,00
Schoolstraat 17 Hulsberg	Water via wc groep in school	Situatie bekeken met gebouwenbeheer. Spuipunt word aangelegd en hemelwater moet worden afgekoppeld.	Kleine maatregel: Putdeksel vervangen door openroosterdeksel. Hemelwater afkoppelen. Putdeksel €1500,- Afkoppelen €1000,- Grote maatregel: Gebied afkoppelen	€ 2.500,00
Putweg 10 Hulsberg	wateroverlast in woning in openbare ruimte	Wateroverlast in openbare ruimte. Riool krijgt het water niet verwerkt. Water blijft op de weg staan. Komt net niet 1 woning binnen. Geen oplossing in de openbare ruimte mogelijk.	<u>Kleine maatregel:</u> Oplossing moet nog onderzocht worden. Hier zal een meting moeten worden verricht om te zien of we het water bij de woning weg krijgen door op een oor naar hhet slootje. Ook beschermingsmaatregel aanbieden.	€ 8.000,00
Achter de kerk 6 Schinnen	Water op oprit via openbare ruimte en riool	Water komt door terugloop hoofdriool en van de openbare weg. Inrit wordt hoger gelegd. Riool wordt geïnspecteerd.	<u>Kleine maatregel:</u> Inrit omhoog halen 2 x 8 uur. Loonkosten €880,-	€ 880,00
Bergstraat 108 Sweikhuizen	Water via straat op oprit	Afgesproken dat de bestrating aangepast word. Hierdoor zal de overlast afnemen. Dit zal pas in week 40 gebeuren ivm omleidingsroute.	gebakken straatstenen. 2 x 8 uur. Loonkosten €880,- <u>Grote maatregel:</u> Word in het GRP opgenomen	€ 880,00
Kerkweg 74-74b Puth	Water op de weg. Door langsrijdend verkeer en golfslag loopt het de kelder in.	Problemen zijn ontstaan na aanleg verhoogde invalide busopstap. Probleem is bekend. Naar oplossing word gekeken in het BRP Schinnen. Ook overleg met Wegen en Verkeer is nodig hierin.	<u>Maatregel:</u> Aanpassen van de openbare ruimte, verlagen en eventueel krattensysteem of afkoppelen. Dit is een groter project.	€ 20.000,00
Waanderweg nabij nr. 1 Bingelrade	Modder op de weg. Weg is niet toegankelijk	Opgeruimd door de buitendienst foto aanwezig. Vaker voorkomend probleem	Gesprek met agragier moet worden aangegaan. Modder door eigen dienst opgeruimd. Loonkosten €220,-	€ 220,00

Naanhofsweg 31 Nuth	Water in stallen en kelder achter de woning. Dit door terugslag vanuit riool	Dit is reeds vaker voorgekomen. Oplossing is op eigen terrein spuipunt maken en terugslagklep plaatsen. Reeds diversen malen aangegeven bij bewoner. Melder heeft klep geplaatst. Afgesproken is dat de gemeente de riolering controleert en zoekt naar een oplossing.	<u>Kleine maatregel:</u> Riolering gaat worden geïnspecteerd in deelopdracht. Verdere maatregelen moeten nog in kaart gebracht worden. Inspectiekosten €4850,- <u>Grote maatregel:</u> Word in het GRP opgenomen	€ 4.850,00
Bergstraat 135 Sweikhuizen	Water via de weg in de kelder	D.m.v. een aanpassing in de openbare ruimte is het mogelijk om water weg te leiden van de woning. (een gedeeltelijke oplossing) Dit gaat door onze eigen dienst uitgevoerd worden. Dit gaat uitgevoerd worden na week 40 ivm omleidingsroute.	<u>Kleine maatregel:</u> Aanpassen van het trottoir door onze eigen dienst. 2 x 8 uur. Dit is geen oplossing maar vermindering van de overlast. Loonkosten €880,- <u>Grote Maatregel:</u> Word in het GRP opgenomen	€ 880,00
Horenweg 2 Nuth (Ter voorst)	Water en modder op weg en opritten bewoners.	Met Wethouder op locatie geweest. Van div. plekken stroomt modder de Horenweg op. Met bewoners de problemen en de evt. oplossingen besproken. Dit is een relatief groot gebied wat overlast heeft en de kosten voor het reinigen zijn ook iedere keer hoog. Kaart met mogelijkheden tot vermindering overlast gemaakt.	<u>Maatregel:</u> Dit word in het GRP opgenomen. Geen kleine maatregelen genomen	€ 0,00
Oude Markt 2-6 Schinnen	Wateroverlast putten liggen open	Geen water in de woningen maar op straat. De deksels liggen van de putten af en rotzooi vanuit het riool ligt op straat. Tevens ook dode ratten. Dit is net voor een school. Wethouder heeft toegezegd dat dit in het G.R.P. word opgenomen.	<u>Maatregel:</u> Dit word in het GRP opgenomen. Geen kleine maatregelen genomen	€ 0,00
Maastrichterweg Grijze Grubben	Vanaf landerijen veel modder op openbare weg.	Het probleem word veroorzaakt vanaf 1 perceel.	<u>Maatregel:</u> Gesprek met agrarier moet worden aangegaan. Modder is door de gemeente opgeruimd.	€ 0,00
Groot-Haasdal 4 a Groot-Haasdal	Water in bedrijfspand	Rioolonderzoek uitgevoerd door de eigen dienst. Riool zit op het vuilwater aangesloten en buis is goed. Uit de inspectie blijkt dat de terugslagklep die op eigendom zit niet goed sluit omdat de buis met tegenschot ligt.	<u>Maatregel:</u> Riolering gecontroleerd. 2 x 5 uur buitendienst medewerkers. (Reeds uitgevoerd) Loonkosten €550,-	€ 550,00
Drossaertweide 24-26 28-30 Oirsbeek	Water in woning en tuin via terugloop riolering	Bij div woningen zijn al terugslagkleppen geplaatst. Een definitieve oplossing is het verzwaren van de riolering. Dit is al is het BRP Schinnen opgenomen. Open roosterdeksels verminderen de overlast.	<u>Kleine maatregel:</u> 2 putdeksels vervangen door open roosterdeksels met stankscherm. Dit is geen oplossing maar een vermindering van de overlast.	€ 3.000,00
Parallelstraat 85-87 Amstenrade	Water in kelder	Door terug loop uit riool. Terugslagklep is geplaatst door eigen dienst overlast zou verminderd moeten zijn	<u>Kleine maatregel:</u> Terugslagklep geplaatst door de eigen dienst. 2 x 16 uur. Loonkosten €1760,- en materiaalkosten €425,-	€ 2.185,00
Hettekensweg 2 Schinnen	Water in woning garage en berging	Afstromend HW hettekensweg en P-plaats aanachterzijde. Trottoir aangepast. Uitgevoerd door buitendienst. 4 uur werk.	<u>Maatregel:</u> Trottoir herstraat. 2 x 4 uur. Loonkosten: €440,-	€ 440,00
Pastoor albertsstraat 9 Puth	Water komt om hoog via WC	Op locatie geweest. Afgesproken is dat in de openbare ruimte een open rooster op de put gelegd word om de druk van het stelsel af te halen. Na aanleg monitoren of het probleem zich voordoet.	<u>Maatregel:</u> 1 putdeksel vervangen door open roosterdeksel met stankscherm	€ 1.500,00

Grijze Grubben Houwnasweg	Modder op de weg omdat de afvoergoten verstopp	Een terugkerend probleem. Steeds hoge reinigingskosten. Goten zijn flink vervuult met groen en een aanpassing aan de goten is noodzakelijk. Groen gaat deze zomer een inventarisatieronde houden om te bezien of hier dood hout in zit wat verwijderd dient te worden.	<u>Kleine maatregel:</u> Hiervoor zal offerte moeten worden gevraagd. Kosten vooralsnog onduidelijk. Een stuk of 20 grachtelementen zal moeten worden vervangen	€ 12.500,00
Klein-Haasdal 1 Groot-Haasdal	Water komt uit de wc de woning in	Op locatie geweest. De melder krijgt vanuit het toilet het water terug in de woning. Dit probleem doet zich al jaren voor. Een oplossing ligt niet voor handen omdat men niet weet waar het riool ligt. Een klep plaatsen gaat niet en het hemelwater afkoppelen kan ook niet. Geen verdere actie mogelijk	Geen actie en geen verdere kosten	€ 0,00
Kennedylaan Schinnen	Modderoverlast op pad en straat	Nog Schouwen	<u>Kleine maatregel:</u> opschonen sloot en grond afvoeren	€ 440,00
Pastorijstraat 63 Nuth	Wateroverlast openbare ruimte	Oplossing is het aanbrengen van een drempel om het water richting de Vloedstraat te leiden	<u>Maatregel:</u> Aanleggen van een verhoogd gedeeltelijk kruispunt. Verzocht aan projectleider Vloedstraat om dit in het werk mee te nemen. Hij koppelt dit nog aan mij terug.	€ 10.000,00
Onderste Puth 111 Puth	Water in de woning	Water komt door terugloop hoofdriool. De melders hebben al een terugslagklep geplaatst. Maar er zit hevige druk op omdat het water niet over de drempel heen kan. Huisaansluiting en kolk zitten samen aangesloten.	<u>Maatregel:</u> Kolk moet worden afgekoppeld van de huisaansluiting.	€ 7.500,00
TOTAAL:				€ 82.545,00